КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191311, г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 67, тел. 8(812) 611-52-40, факс 8 (812) 611-52-57
e-mail: kgfk@lenreg.ru

АКТ

проверки субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области

Администрация Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области

п. Торковичи Лужского района
Ленинградской области 25 апреля 2019 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: поступившая информация (вх. № 02-13-470/2018 от 13.12.2018).

2. Распоряжение о проведении контрольного мероприятия: от 02.04.2019 № 36.

3. Контрольная группа в составе:

- начальник отдела финансового контроля в отраслях строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства комитета государственного финансового контроля Ленинградской области Федорова Зоя Анатольевна - руководитель контрольной группы;
- главный специалист отдела финансового контроля в отраслях строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства комитета государственного финансового контроля Ленинградской области Пудова Мария Александровна.

4. Проверяемый период: с 01.01.2018 по 31.12.2018.

5. Основной вопрос контрольного мероприятия:

Использование субсидии из областного бюджета Ленинградской области, предоставленной в рамках реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области», на оплату работ по муниципальному контракту от 27.08.2018 № 4, заключенному с индивидуальным предпринимателем Игнатьевой Натальей Михайловной

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 8 апреля 2019 года по 25 апреля 2019 года.

7. Сведения об объекте контроля:

Наименование: полное – Администрация Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области; сокращенное - Администрация Торковичского сельского поселения.

Место нахождения: 188210, Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. Стахановская, д. 1.

Почтовый адрес: 188210, Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-ая Гражданская, д. 1.

ИНН 4710026265, КПП 471001001, ОГРН 1064710000420.

Телефон/факс:8-81372-78-844/8-1372-78-844.

Должностные лица в проверяемом периоде:

- глава Администрации Торковичского сельского поселения Иванова Елена Валентиновна - с 01.01.2018 по 31.12.2018 (решение Совета депутатов Торковичского сельского поселения от 09.12.2014 № 22);

- специалист по бухгалтерскому учету - главный бухгалтер Администрации Торковичского сельского поселения Некозырева Елена Владимировна – с 01.01.2018 по 31.12.2018 (распоряжение Администрации Торковичского сельского поселения от 06.08.2014 № 11-к).

Сведения об учредительных документах: устав Торковичского сельского поселения, принятый решением Совета депутатов Торковичского сельского поселения от 24.03.2017 № 90 (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета депутатов Торковичского сельского поселения от 09.01.2019 № 159).

Положение об Администрации Торковичского сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Торковичского сельского поселения от 19.12.2005 № 20 (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета депутатов Торковичского сельского поселения от 27.12.2010 № 53).

7. Иные сведения: Администрации Торковичского сельского поселения в проверяемом периоде были открыты следующие счета:

- лицевой счет № 03014120015 в комитете финансов Лужского муниципального района Ленинградской области:

- лицевой счет администратора доходов бюджета № 04453002530 в УФК по Ленинградской области;

- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств № 05453002530 в УФК по Ленинградской области;

- расчетный счет № 40101810200000010022 в Отделении Ленинградское г. Санкт-Петербург.

8. В ходе проверки установлено следующее.

Областным законом Ленинградской области от 21.12.2017 № 82-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» (далее - Областной закон от 15.01.2018 № 3-оз) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области

«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 399, бюджетам муниципальных образований Ленинградской области предусмотрено выделение субсидий по КВСР 990, КФСР 1403, КЦСР 6630374660, КВР 500 (далее – Субсидии, Субсидия).

Главный распорядитель бюджетных средств Субсидии - комитет по местному самоуправлению Ленинградской области (далее – Комитет по МСУ).

Порядок предоставления и расходования Субсидий утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 15.03.2018 № 82 (далее – Порядок № 82).

В соответствии с п.п. 3.3, 3.6 Порядка № 82 прием заявки Торковичского сельского поселения от 05.02.2018 на предоставление Субсидии осуществлен Комитетом по МСУ с приложением следующих документов:

- решение Совета депутатов Торковичского сельского поселения от 26.01.2018 № 113 «Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра», устанавливающее:

- границы территории административного центра, на которой осуществляет свою деятельность инициативная комиссия, направления, полномочия, срок полномочий и порядок деятельности инициативной комиссии,

- порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения территории административного центра в их реализации, осуществлении контроля реализации инициативных предложений,

- виды вклада граждан/юридических лиц в реализацию инициативных предложений;

- протокол собрания (конференции) граждан от 05.02.2018 по вопросам:

- избрание инициативной комиссии и председателя,

- инициативные предложения с указанием адресов их реализации,

- информация о видах участия граждан в реализации инициативных предложений;

- постановление Администрации Торковичского сельского поселения от 26.01.2018 № 14 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей территории административного центра для включения в муниципальную программу Торковичского сельского поселения»;

- фотофиксация собрания граждан территории административного центра и заседания инициативной комисси с участием населения территории административного центра;

- постановление Администрации Торковичского сельского поселения от 05.02.2018 № 15 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие административного центра Торчковского сельского поселения на 2018 год»;

- выписка из бюджета Торковичского сельского поселения, подтверждающая наличие в бюджете Торковичского сельского поселения средств на софинансирование муниципальной программы в размере не ниже минимальной доли софинансирования, установленной пунктом 3.1 Порядка № 82;
- смета на очистку канав вдоль дороги по пер. Стахановский, подтверждающая вклад граждан/юридических лиц в реализацию инициативных предложений.

Планом мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие административного центра Торковичского сельского поселения на 2018 год» (приложение № 2 к постановлению Администрации Торковичского сельского поселения от 05.02.2018 № 15) предусмотрены 2 мероприятия:

- устройство контейнерной площадки в п. Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: ул. Торговая, д. 20, с суммой финансирования в размере 403,36 тыс. рублей (в т.ч. областной бюджет – 383,19 тыс. рублей; местный бюджет – 20,17 тыс. рублей);
- частичный ремонт дорог по адресу: пер. Стахановский, ул. Набережная, ул. Дудоровская, с суммой финансирования в размере 716,64 тыс. рублей (в т.ч. областной бюджет – 680,81 тыс. рублей; местный бюджет – 35,83 тыс. рублей).

Постановлением Правительства Ленинградской области от 25.05.2018 № 164 «О распределении в 2018 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» бюджету Торковичского сельского поселения в 2018 году предусмотрена Субсидия в размере 1 064,00 тыс. рублей.

Условия предоставления Субсидий установлены в соответствии с пунктом 3.1 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 20.07.2016 № 257 (далее – Правила № 257) и статьей 5 Областного закона от 15.01.2018 № 3-оз.

В соответствии с п. 2.4 Порядка № 82 между Комитетом по МСУ и Администрацией Торковичского сельского поселения заключено соглашение от 28.05.2018 № 3/135 о предоставлении в 2018 году бюджету Торковичского сельского поселения Субсидии в размере 1 064,00 тыс. рублей (далее – Соглашение № 3/135). В соответствии с п. 1.2 Соглашения № 3/135 объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Торковичского сельского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, источником которых является Субсидия, в 2018 году составляет 56,00 тыс. рублей; объем средств, привлекаемых из внебюджетных источников (финансовое, трудовое, материально-техническое участие граждан, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) составляет 10,00 тыс.

рублей. Дополнительным соглашением от 07.08.2018 № 1 к Соглашению № 3/135 в Приложение № 1, устанавливающее показатели результативности предоставления Субсидии, внесено изменение (далее – Соглашение № 3/135 (с учетом Доп. соглашения № 1)). Приложением № 1 к Соглашению № 3/135 с учетом Доп. соглашения № 1) установлено, что целевым показателем результативности предоставления Субсидии является (в том числе) «Устройство контейнерной площадки – 1 шт.».

Пунктом 2.4 Порядка № 82 предусмотрено, что соглашение заключается по типовой форме, утвержденной правовым актом Комитета по МСУ, в соответствии с п. 3.2 Правил № 257 не позднее 1 апреля года предоставления субсидии.

В нарушение п. 2.4 Порядка № 82 Соглашение № 3/135 заключено 28.05.2018, т.е. **позже установленного срока** на 1 месяц 27 дней.

Уведомлением от 29.05.2018 № 2229 Комитетом по МСУ до Администрации Торковичского сельского поселения доведены утвержденные бюджетные назначения по КБК 990 1403 6630374660 521 251 221 11 66030310 в сумме 1 064,00 тыс. рублей.

Для выполнения работ по устройству контейнерной площадки в п. Торковичи Лужского района Ленинградской области Администрацией Торковичского сельского поселения (Заказчик) объявлен запрос котировок от 06.08.2018, реестровый номер закупки 0145300006718000004, идентификационный код закупки 183471002626547100100100060014299244, начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 403 358 рублей 00 коп.

Запрос котировок признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 6 статьи 77 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон от 05.04.2013 № 44) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 79 Закона от 05.04.2013 № 44 Администрацией Торковичского сельского поселения (Заказчик) заключен муниципальный контракт от 27.08.2018 № 4 (далее – Контракт № 4) с единственным поставщиком - индивидуальным предпринимателем Игнатьевой Натальей Михайловной (далее – ИП Игнатьева Н.М., Подрядчик) на сумму 403,36 тыс. рублей (в том числе: областной бюджет – 383,19 тыс. рублей; бюджет Торковичского сельского поселения - 20,17 тыс. рублей).

Контрактом № 4 предусмотрено:

- срок выполнения работ - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения контракта (п. 2.2);

- Подрядчик выполняет работы в соответствии с действующим законодательством, техническим заданием и расчетами стоимости работ, являющимися неотъемлемой частью контракта (п. 1.2);

- Подрядчик обязан выполнять работы по приобретению и установке заглубленных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на

территории г. Луги в соответствии с требованиями Санитарных правил содержания территории населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88), норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и иными требованиями законодательства РФ (п. 4.4.3);

- приемка производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с Техническим заданием и расчетами, а также после устранения всех дефектов и замечаний. Работы считаются выполненными после подписания двумя Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (п.п. 5.10, 5.11);

- расчет производится после выполнения Подрядчиком и принятия Заказчиком работ по объекту, указанному в Техническом задании, подписания всех актов выполненных работ в течение 10 рабочих дней (п. 3.6).

Пунктом 10 Технического задания (Приложение к Контракту № 4) определена ведомость объема работ по устройству контейнерной площадки.

Пунктом 13.1 Технического задания предусмотрено, что выполнение работ должно осуществляться в объеме, установленном Локальным сметным расчетом Заказчика, входящим в состав документации об электронном аукционе, в соответствии с требованиями Технического задания и Контракта № 4.

Согласно п. 8.2.5 «СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта.

Работы по устройству контейнерной площадки в рамках исполнения условий Контракта № 4 осуществлены в период с 27.08.2018 по 10.09.2018.

По результатам выполнения работ оформлены следующие документы, подписанные Заказчиком и Подрядчиком:

- акт о приемке выполненных работ от 10.09.2018 № 1 (ф. КС-2) (далее – Акт № 1 (ф. КС-2) на сумму 403,36 тыс. рублей;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат от 10.09.2018 № 1 (ф. КС-3) далее – Справка № 1 (ф. КС-3) на сумму 403,36 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета Ленинградской области – 383,19 тыс. рублей; средства местного бюджета – 20,17 тыс. рублей;

- акт от 07.09.2018 № 1688 о выполнении работ по устройству контейнерной площадки на основании Контракта № 4 (далее – Акт № 1688) на сумму 403,36 тыс. рублей. В соответствии с указанным актом работы выполнены полностью и в срок, Заказчик претензий по объему и срокам выполнения работ не имеет.

Вышеуказанные документы со стороны Заказчика подписаны главой Администрации Торковичского сельского поселения Ивановой Е.В.

Сумма Субсидии в размере 383,19 тыс. рублей Комитетом по МСУ

перечислена на лицевой счет Администрации Торковичского сельского поселения по платежному поручению от 26.09.2018 № 48709.

Оплата выполненных работ по Контракту № 4 Администрацией Торковичского сельского поселения произведена в полном объеме на основании счета от 07.09.2018 № 1578 по платежным поручениям от 16.10.2018 № 806 на сумму 383,19 тыс. рублей и от 16.10.2018 № 807 на сумму 20,17 тыс. рублей.

Согласно отчету о достижении значения целевого показателя результативности предоставления Субсидии за 2018 год фактическое значение целевого показателя результативности предоставления Субсидии (в % к плановому) составило 100%.

В соответствии с п. 2.2.13 Соглашения № 3/135 отчетная информация о достижении целевого показателя результативности предоставления Субсидии за полугодие, 9 месяцев 2018 года и 2018 год размещена на официальном сайте Торковичского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с разделом II «Нефинансовые активы» Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденных приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, контейнерная площадка с 2 контейнерами заглубленного типа отражена по бухгалтерскому учету как основное средство на счете 101.36.

В ходе контрольного мероприятия в адрес контрольной группы представлена документация о ходе выполнения работ, а именно: фотофиксация процесса выполнения работ, путевой лист грузового автомобиля HYUNDAI, гос. номер М 646 ОС/190, от 05.09.2018, документ испытательной лаборатории ООО «Бетон Юг» о качестве бетонной смеси заданного качества партии от 05.09.2018 № 252, руководство по эксплуатации и технический паспорт контейнеров LUOWIA DEEP.

В целях проверки соответствия принятых к оплате по Акту № 1 (ф. КС-2) работ их фактическому выполнению членами контрольной группы совместно с главой Администрации Торковичского сельского поселения Ивановой Е.В., заместителем главы Администрации Торковичского сельского поселения Ларионовым Д.В., в присутствии представителя Подрядчика (по доверенности б/н от 15.01.2018) Протасова А.В., проведен выборочный контрольный осмотр, инструментальный обмер и документальная проверка принятых и оплаченных работ, оборудования по Контракту № 4.

По результатам выборочного контрольного осмотра, инструментального обмера и документальной проверки принятых и оплаченных работ, оборудования установлено несоответствие фактически выполненных работ условиям Контракта № 4 и данным, отраженным в

первичных учетных документах (Акт № 1 (ф. КС-2), Справка № 1 (ф. КС-3)), о чем составлен акт выборочного контрольного осмотра, инструментального обмера и документальной проверки принятых и оплаченных работ, оборудования от 10.04.2019 (далее – Акт контрольного осмотра от 10.04.2019) (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Акта проверки от 25.04.2019).

Актом контрольного осмотра от 10.04.2019 установлены следующие несоответствия:

- не выполнено устройство железобетонной площадки вокруг контейнеров (исключить 0,65 куб. м. из Акта № 1 (ф. КС-2));

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 140 км, I класс груза, в объеме 27,18 т., фактически осуществлена на расстояние 2 км (исключить расценку ТССЦпг-03-21-01-140 (до 140 км) и включить расценку ТССЦпг-03-21-01-02 в Акт № 1 (ф. КС-2)).

Измерения произведены инструментом представителей комитета государственного финансового контроля Ленинградской области, о чем в Акте контрольного осмотра от 10.04.2019 сделана соответствующая запись. Претензий к замерам со стороны Заказчика и представителя Подрядчика не имеется.

Представители Заказчика и Подрядчика с результатами контрольного осмотра, инструментального обмера и документальной проверки принятых и оплаченных работ, оборудования ознакомлены и согласны, претензии отсутствуют.

На основании Акта контрольного осмотра от 10.04.2018 подготовлена ведомость пересчета стоимости работ, по которым установлено несоответствие фактически выполненных работ условиям Контракта № 4 и данным, отраженным в первичных учетных документах (Акт № 1 (ф. КС-2), Справка № 1 (ф. КС-3) (Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью Акта проверки от 25.04.2019).

Общая сумма завышения стоимости выполненных и оплаченных по Контракту № 4 работ составила 23,55 тыс. рублей (средства областного бюджета Ленинградской области – **22,38 тыс. рублей**; средства местного бюджета – 1,18 тыс. рублей), в том числе:

- в связи с применением расценки ТССЦпг-03-21-01-140 вместо ТССЦпг-03-21-01-02 при перевозке грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера до 2 км – 18,64 тыс. рублей (средства областного бюджета Ленинградской области – 17,71 тыс. рублей; средства местного бюджета – 0,93 тыс. рублей);

- в связи с невыполнением устройства железобетонной площадки вокруг контейнеров - 4,91 тыс. рублей (средства областного бюджета Ленинградской области – 4,67 тыс. рублей; средства местного бюджета - 0,24 тыс. рублей). Таким образом, в **нарушение** п. 1 ч. 1 ст. 94, ст. 101 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 3.6, 4.2.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.10 Контракта № 4 Администрацией Торковичского сельского поселения осуществлена приемка

фактически не выполненных, но принятых по Акту № 1 (ф. КС-2) и оплаченных по Справке № 1 (ф. КС-3) на сумму 4,91 тыс. рублей (средства областного бюджета Ленинградской области – 4,67 тыс. рублей; средства местного бюджета - 0,24 тыс. рублей).

В ходе проверки выявленные несоответствия по Контракту № 4 частично устранены. ИП Игнатьевой Н.М. выполнены работы по устройству железобетонной площадки вокруг контейнеров в объеме 0,65 куб. м. по адресу: п. Торковичи, ул. Торговая, д. 20, на сумму 4,91 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета Ленинградской области – 4,67 тыс. рублей; средства местного бюджета – 0,24 тыс. рублей. Выполнение работ подтверждается актом выполненных работ от 22.04.2019 № 1 и фотоснимками.

Приложения к Акту проверки от 25.04.2019 на 4 л.:

1. Акт выборочного контрольного осмотра, инструментального обмера и документальной проверки принятых и оплаченных работ, оборудования от 10.04.2019 – на 2 л.;
2. Ведомость пересчета стоимости работ, по которым установлено несоответствие фактически выполненных работ условиям Контракта № 4 и данным, отраженным в первичных учетных документах (Акт № 1 (ф.КС-2), Справка № 1 (ф.КС-3) – на 2 л.

Руководитель контрольной группы:
Начальник отдела финансового
контроля в отраслях строительства,
транспорта, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства комитета
государственного финансового контроля
Ленинградской области З.А. Федорова

Член контрольной группы:
Главный специалист отдела финансового
контроля в отраслях строительства,
транспорта, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства комитета
государственного финансового контроля
Ленинградской области М.А. Пудова

«25» апреля 2019 года

Объект (субъект) контроля (в случае вручения):

_____ _____ _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
«___» _____ 2019 года

Приложение № 1 к акту от
"25" 04 2019

"10" апреля 2019 г.

Объект «Устройство контейнерной площадки в п.Торковичи Лужского района Ленинградской области»

Локальный сметный расчет № 1

Муниципальный контракт № 4 от 27.08.2018

Подрядчик ИП Игнатьева Н.М., 188320, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, ул. Пионерская, д.2, кв.16

Акт выборочного контрольного осмотра, инструментального обмера и документальной проверки принятых и оплаченных работ, оборудования

Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 10.09.2018 № 1

№ п/п	Обоснование расценки	Конструктивные элементы и виды работ	Единица измерения	Количество	Оплачено по КС-2	Установлено выполнение при осмотре	Примечание / пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Устройство контейнерной площадки							
1.	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,01599 (23,51-7,52)/1000	0,01599 (23,51-7,52)/1000	0,01599	
2.	ТССЦпг-03-21-01-140	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 140 км I класс груза	1 т груза	27,18	27,18	27,18	Перевозка грунта осуществлена на расстояние 2 км.
3.	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0752 (7,52/1000)	0,0752 (7,52/1000)	0,0752	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0,0181 (1,81/100)	0,0181 (1,81/1000)	0,0181	
5.	ТЕР06-01-005-01	Устройство бетонной плиты под контейнер (прим.)	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,0264 (2,64/100)	0,0264 (2,64/100)	0,0264	
6.	ТЕРм37-01-001-04	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т	1 шт.	2	2	2	
6.1.	Прайс "НЬЮЭКОТЕХ"	Контейнер заглубленного типа MOLOKCLASSIC M5000	шт.	2	2	2	
7.	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0752 (7,52/100)	0,0752 (7,52/100)	0,0752	
9.	ТЕР06-01-001-16	Устройство железобетонной площадки вокруг контейнера (прим.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0065 (0,65/100)	0,0065 (0,65/100)	отсутствует	

Измерения произведены инструментом представителей КГФК Ленинградкой области.
Претензий к замерам не имеется. Трот Тростасов А.В.)

Результаты осмотра, инструментального обмера и документальной проверки подтверждаем:
Начальник отдела финансового контроля в отраслях строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КГФК Ленинградской области — Федорова З.А.

Главный специалист отдела финансового контроля в отраслях строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КГФК Ленинградской области — Пудова М.А.

Представитель по доверенности от 15.01.2018г.
Тростасов Алексей Васильевич Трот

Глава администрации Торковичского сел. пос. Иванова Е.В.

Зам. главы администрации Торковичского СП Лаптионов Д.В.

Приложение № 2
к акту от "25" 04 2019 г.

Заказчик	Администрация Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области
Подрядчик	Индивидуальный предприниматель Игнатьева Наталья Михайловна
Стройка	Устройство контейнерной площадки в п. Торковичи Лужского района Ленинградской области
Контракт	Муниципальный контракт от 27.08.2018 № 4
Локальная смета	Локальный сметный расчет № 1

Ведомость пересчета стоимости работ, по которым установлено несоответствие фактически выполненных работ условиям Контракта № 4 и данным, отраженным в первичных учетных документах (Акт № 1 (ф. КС-2), Справка № 1 (ф. КС-3)

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			Причины пересчета
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 140 км ЦЕНА=82,17*7,39 Кпз=7,39 (Инд_ЛО2014_01_2018)	ТССЦпг-03-21-01-140	т груза	-27,18	607,24	-16505	**Заменить в Акте приемки КС-2** Актом контрольного осмотра от 10.04.2019 установлено: - перевозка грунта осуществлена на расстояние 2 км
2		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км ЦЕНА=5,06*7,39 Кпз=7,39 (Инд_ЛО2014_01_2018)	ТССЦпг-03-21-01-02	т груза	27,18	37,39	1016	
3	8	Устройство железобетонной площадки вокруг контейнеров (прим.) Козп=9,39 Кмат=5,9 Кэм=7,71 (Инд_ЛО2014_01_2018) НР=102% (НР = 259 руб.) СП=52% (СП = 132 руб.)	ТЕР-06-01-001-16	100м3 бетона, бутобетона	-0,0065	627911,1	-4081	**Исключить из Акта приемки КС-2** Актом контрольного осмотра от 10.04.2019 установлено: - работы не выполнены

	---Переход в текущие цены---		
	Заработная плата рабочих	1	-218
	Заработная плата машинистов	1	-41
	Эксплуатация машин	1	-148
	Материалы, учтенные расценками	1	-3715
	Транспортировка грузов в текущих ценах	1	-15489
	Итого прямые затраты в текущих ценах		-19570
	Накладные расходы	1	-259

	Сметная прибыль	1	-132
	Итого в текущих ценах		-19961

	Итого без НДС		-19961
	НДС	18 %	-3592,98
	ВСЕГО С НДС		-23553,98
	ВСЕГО сумма завышения стоимости работ		**-23 553,98 ₽**
	в т.ч. средства областного бюджета Ленинградской области	***0,95***	***-22 376,28 ₽***
	в т.ч. средства местного бюджета	***0,05***	***-1 177,70 ₽***

Сумма завышения стоимости отдельных видов работ - 23553,98, в том числе:

1. в связи с невыполнением работы "Устройство железобетонной площадки вокруг контейнеров" - 4912,34 (4666,72 - областной бюджет ЛО; 245,62 - местный бюджет);

2. в связи с применениям расценки ТССЦпг-03-21-01-140 вместо ТССЦпг-03-21-01-02 при перевозке грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера до 2 км - 18641,64 (17709,56 - областной бюджет ЛО; 932,08 - местный бюджет).

Начальник отдела финансового контроля в отраслях стороительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства комитета государственного финансового контроля Ленинградской области



З.А. Федорова